



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

22.09.2022

№ 362

г. Амурск

Об информации заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Макаренко О.Н. о реализации программ «1000 дворов», «Формирование современной городской среды», муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети» в городском поселении «Город Амурск» в 2022 году

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Макаренко О.Н. о реализации программ «1000 дворов», «Формирование современной городской среды», муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети» в городском поселении «Город Амурск» в 2022 году, Совет депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Макаренко О.Н. о реализации программ «1000 дворов», «Формирование современной городской среды», муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети» в городском поселении «Город Амурск» в 2022 году принять к сведению

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов



З.М. Былкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального
района Хабаровского края

от 22.09.2022 № 362

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения местного бюджета за первое полугодие 2022 года

1. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Плановые показатели бюджета города Амурска на 2022 год были определены в сумме 417 475,786 тыс. рублей. Получено доходов за 1 полугодие 2022 года 149 670,315 тыс. руб., или 36% от годовых плановых назначений, что на 27 % выше уровня поступлений доходов за соответствующий период 2021 года.

Налоговые доходы составляют 66% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 80 558,053 тыс. руб. или 46% к годовым бюджетным назначениям, что на 19% выше уровня поступлений налоговых доходов за соответствующий период 2021 года.

Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 46 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 99 900 тыс. руб. поступило 46 089,491 тыс. руб.).

Исполнение по акцизам составило 54% к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 2 650,980 тыс. руб. поступило 1 435,691 тыс. руб.).

Исполнение по налогам на совокупный доход составило 77 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 31 025,0 тыс. руб. поступило 23 744,885 тыс. руб.).

Исполнение по налогам на имущество составило 23% к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 40 180,0 тыс. руб. поступило 9 283,186 тыс. руб.).

Неналоговые доходы составляют 34% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 40 845,651 тыс. руб. или 55% к годовым бюджетным назначениям, что на 23% выше уровня поступлений за аналогичный период 2021 года.

Доходы от аренды земли поступили в сумме 15 751,815 тыс. руб., или 53% от годового плана.

Доходы от сдачи в аренду имущества поступило 13 758,718 тыс. руб., или 59% от годовых бюджетных назначений.

- «Пешеходная зона сквера по проспекту Мира от камня «Первостроителям» (ул. Амурская, 10 - пр. Мира, 9)»;
 - «Пешеходная зона сквера по проспекту Октябрьский от «Больничного городка» до школы № 7 (пр. Октябрьский, 2 - пр. Октябрьский, 20);
 - «Пешеходная зона сквера по проспекту Строителей от городской больницы до городской поликлиники (пр. Строителей, 24 – пр. Строителей, 50)»;
 - «Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 63 - пр. Комсомольский, 85)».
- 3) Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск»:

По состоянию на 01.09.2022 в рамках муниципальной программы (запланировано 37,203 млн. рублей) реализовано мероприятий на 34, 3 рублей. В том числе:

В соответствии с муниципальным контрактом № 01223000170210000830001 от 20.12.2021, на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования, элементов их обустройства и объектов благоустройства на территории городского поселения «Город Амурск» (далее – Контракт) в 2022 году с ООО «Дорожник» - 30 млн. рублей:

Наименование мероприятия	План 2022 года	Факт 2022 года на 1 сентября
Ремонту асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт площадью до 5м2)	1200	1451,943
Ремонту асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт площадью до 25м2)	800	921,41
Устройство асфальтобетонного покрытия дорог	400	0
Ремонт западное шоссе в районе ТЭЦ-1 (выборка разрушенного асфальтобетонного покрытия, подсыпка проезжей части щебнем)	0	1350 м3 (942,4 тыс. руб.)
Устройство кювета – 200 м3 – 102 303 руб.	0	200 м3 (102,3)

Адреса выполнения работ определяются по мере необходимости, в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования, элементов их обустройства и объектов благоустройства на территории городского поселения «Город Амурск» (приложение № 3 к Контракту)

По выполнению текущего (ямочного) ремонта, подрядной организацией предоставляется исполнительная схема ямочного ремонта с привязкой к местности.

Проверку качества оказания услуг осуществляет ответственный сотрудник отдела ЖКХ администрации городского поселения «Город Амурск»

В соответствии с п. 7.2. Контракта гарантийный срок распространяется на замену дорожных знаков, установку стоек дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, монтаж бордюрного камня, выравнивание дорожных плит, заделку выбоин и стыковочных швов, и составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами ежедневных сведений оказанных Услуг.

3) В соответствии с муниципальным контрактом № 01223000170220000290001 от 25.07.2022 заключенного с ООО «Магистраль» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на Западном шоссе в районе АТЭЦ-1 на сумму 4342637,64.

Кроме того, в рамках исполнения мероприятий по Программе повышения безопасности дорожного движения (запланировано 3,269 млн. рублей) реализовано мероприятий на сумму 2,761 млн. рублей:

- в соответствии с муниципальным контрактом № 01223000170220000070001 от 04.04.2022 заключенного с ООО "ЛЮКС-СОВГАНЬ" выполнены работы по модернизации пешеходных переходов на сумму 2 761 434,65 рублей по адресам: пр. Победы, пр. Строителей (установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, светодиодных светофоров, нанесение разметки термопластиком);

- в соответствии с муниципальным контрактом № 01223000170220000310001 от 29.07.2022 заключенного с ИП Куралесовым Владимиром Витальевичем ведутся работы по установке дорожных знаков, контракт на 507,6 тыс. руб.

4) Планируемые планы реализации МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» на 2023 год планируются следующие мероприятия:

1. Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования, элементов их обустройства и объектов благоустройства на территории городского поселения «Город Амурск».

2. Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства по пр. Октябрьский, ориентировочно сумма составляет 32 млн. руб. (наше финансирование не менее 11 млн. руб.) на условиях софинансирования со стороны краевого бюджета в рамках Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Хабаровского края» по проведению капитального ремонта и ремонта объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности.

3. Заключение контракта на реализацию мероприятий, направленных на исполнение Проекта организации дорожного движения, разработанного ООО «Центр организации дорожного движения» 01.04.2021 года,

согласованного ОГИБДД ОМВД России и утвержденного главой городского поселения «Город Амурск» (дорожная разметка, установка дорожных знаков, пешеходных дорожек, пешеходных переходов).

Заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ

О.Н. Макаренко